

**INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES**  
**Art. 164 Ley N° 5554/2016**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	<b>2016</b>
<b>Trimestre:</b>	<b>Cuarto Trimestre</b>
<b>Departamento:</b>	<b>Alto Paraná</b>
<b>Municipalidad:</b>	<b>Ñacunday</b>
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	<b>Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017</b>

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
FONACIDE	Complemento Nutricional	83 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 200 Alumnos que recibirán almuerzo escolar, planificados para el año 2016	3	30	3	848	311.578.993	130.800.000	42	Provisión de 200 Alumnos de la Escuela de Chacoré 2ª Línea que reciben el almuerzo Escolar conforme planificación 2016	200	Alumnos	200	83	42	Remitos, Actas de Recepción, Facturas, Nómina de Alumnos del MEC	Este rubro fue ampliado en el cuatrimestre actual para ajustar el monto al porcentaje establecido en la Ley de FONACIDE por la ampliación presupuestaria conforme a la Resolución M.H. N° 320 del 14/09/2016.-
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	3 aulas Construidas / 5 aulas a construir, según planificación	2	30	3	520	550.000.000	310.428.208	56	Construcción de 5 Aulas según planificación 2016	5	Aula	5	3	60	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Corresponde a 2 aulas terminadas , y más el 80% de avance de la tercera aula conforme a certificado de obras
		2 Cocina Comedor Construidas / 2 Cocina - Comedor contruidas, según planificación	2	30	3	520	280.000.000	273.958.972	98	Construcción de 2 Cocina Comedor, según planificación 2016	2	Cocina - Comedor	2	2	100	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Este proyecto fue ajustado (Metas y Presupuestos) en el tercer cuatrimestre por redefinición y ampliación de proyectos.
		1 construcción de Sanitarios Sexados terminadas en el año 2016 / 4 Sanitarios Sexados planificado en el año 2016	2	30	3	520	380.000.000	88.340.367	23	Construcción de 4 Sanitarios Sexados según planificación 2016	4	Sanitarios	4	1	25	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	
		0 m2 de Pavimentos tipo empedrados contruidos en el año 2016 / 8500 m2 de pavimentos tipo empedrados planificacos en el 2016	2	30	3	520	356.154.777	0	0	8500 m2 de pavimentos tipo empedrados según presupuesto 2016	8.500	m2	8.500	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Pavimento tipo empedrado en frente a 2 escuelas del Distrito - del 20% de FONACIDE para obra de Infraestructura. (Metas y Presupuestos) Este rubro fue ampliado en el cuatrimestre actual por la ampliación presupuestaria conforme a la Resolución M.H. N° 320 del 14/09/2016.-

**INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES**  
**Art. 164 Ley N° 5554/2016**

<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2016
<b>Trimestre:</b>	Cuarto Trimestre
<b>Departamento:</b>	Alto Paraná
<b>Municipalidad:</b>	Ñacunday
<b>Eje Estratégico Vinculado:</b>	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos de FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones
										Descripción	Registro	Unidad de Medida					
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 desmalezadoras entregados a instituciones educativas en el año 2016 / 10 desmalezadoras entregados a instituciones educativas planificados en el 2016.	2	30	3	530	35.000.000	0	0	Adquisición de 10 desmalezadoras para instituciones s/planificación 2016.	10	unidades	10	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
		0 Sillas entregados en el año 2016 / 220 sillas planificados en el 2016.	2	30	3	540	42.000.000	0	0	Adquisición de 220 Sillas s/planificación 2016.	220	Sillas	220	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
		0 Pupitres entregados en el año 2016 / 130 Pupitres planificados en el 2016.	2	30	3	540	42.000.000	0	0	Adquisición de 130 sillas s/planificación 2016.	130	Pupitres	130	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
<b>Total</b>						<b>1.996.733.770</b>	<b>803.527.547</b>										

\* P/ uso interno de la Municipalidad.

La Municipalidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Director Administrativo/Tesorero  
Municipalidad de Ñacunday



Angelica Proles  
Angelica Avalos  
Tesorera



Everaldo Devitte  
Intendente

Intendente  
Municipalidad de Ñacunday