

**INFORME DE RESULTADOS DE GESTIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS DE GOBIERNOS MUNICIPALES**  
Art. 164 Ley N° 5554/2016

ANEXO B-01-08

Ejercicio Fiscal:	2016
Cuatrimestre:	Tercer Trimestre
Departamento:	Alto Paraná
Municipalidad:	Nacunday
Eje Estratégico Vinculado:	Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

Recursos FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base		Meta	Avance	%	Medios de Verificación *	Observaciones	
										Descripción	Unidad de Medida						
FONACIDE	Complemento Nutricional	0 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el 1° Cuatrimestre de 200 Alumnos que reciben almuerzo escolar, planificados para el año 2016	3	30	3	848	204.117.543	0	0	Provisión de 200 Alumnos de la Escuela de Chacabó 2° Línea que reciben el almuerzo Escolar conforme planificación 2016	200	Alumnos	200	0	0	Remios, Actas de Recepción, Facturas, Nómina de Alumnos del MEC	
	Proyectos de Inversión Pública y de Desarrollo	2,8% avance de aulas Construidas / 5 aulas a construir, según planificación	1	30	3	520	550.000.000	310.428.208	56	Construcción de 5 Aulas según planificación 2016	5	Aula	5	2,8	56	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Corresponde a 2 aulas terminadas, y más el 80% de avance de la tercera aula conforme a certificado de obras
		0,80% de avance de Cocinas Comedor Construidas / 5 Cocinas - Comedor construidas, según planificación	2	30	3	520	280.000.000	46.179.379	16	Construcción de 5 Cocinas Comedor, según planificación 2016	5	Cocina - Comedor	5	0,8	16	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Corresponde a 8% de avance de obra según Certificado de Obras Comedor en Escuela San José.
		0 construcción de Sanitarios Sexados terminadas en el año 2016 / 4 Sanitarios Sexados planificado en el año 2016	2	30	3	520	380.000.000	0	0	Construcción de 4 Sanitarios Sexados según planificación 2016	4	Sanitarios	4	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	
		0 m2 de Pavimentos tipo empedrados construidos en el año 2016 / 2500 m2 de pavimentos tipo empedrados planificados en el 2016	2	30	3	520	105.411.392	0	0	2500 m2 de pavimentos tipo empedrados según presupuesto 2016	2.500	m2	2.500	0	0	Contrato de Obras, Certificados de Avance de Obras, Facturas	Pavimento tipo empedrado en frente a 2 escuelas del Distrito del 20% de FONACIDE para obra de Infraestructura
	Proyecto de Infraestructura en Educación	0 desmalezadoras entregados a instituciones educativas en el año 2016 / 10 desmalezadoras entregados a instituciones educativas planificados en el 2016.	2	30	3	520	35.000.000	0	0	Adquisición de 10 desmalezadoras para instituciones según planificación 2016.	10	unidades	10	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
		0 Sillas entregados en el año 2016 / 220 sillas planificados en el 2016.	2	30	3	540	42.000.000	0	0	Adquisición de 220 Sillas según planificación 2016.	220	Sillas	220	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
		0 Pupires entregados en el año 2016 / 130 Pupires planificados en el 2016.	2	30	3	540	42.000.000	0	0	Adquisición de 130 sillas según planificación 2016.	130	Pupires	130	0	0	Contrato de Bienes, Factura Legal, Nota de Remisión.	
							1.638.528.935	356.607.587									

\* El uso íntegro de la Municipalidad.



*Angélica Proles*  
*Angélica Proles*  
*Angélica Proles*  
Tesorería



*Everaldo Devitte*  
Everaldo Devitte  
Intendente